Laiterie du Val d'Ain
Usine de Bourg-en-Bresse — Hall Ligne 3
Contact : M. Laurent Mercier (Resp. Travaux Neufs)

Rapport quotidien de chantier

Jour 2 — 02/11/2026

Installation ligne d'encaissage robotisée BFR (AFF-2026-118)

VOTRE INTERLOCUTEUR CHANTIER BFR SYSTEMS :
Julien DURAND — Chargé de chantier BFR · Tél. 06 12 34 56 78 · j.durand@bfr-systems.fr
Équipe présente sur site : J. Durand, M. Martin | Horaires : 08h00 - 17h30

1. SYNTHÈSE & AVANCEMENT DU CHANTIER

Jour 2 · 02/11/2026

Chantier / Projet Installation ligne d'encaissage robotisée BFR	**Équipement / Ligne** Cellule d'encaissage haute cadence + Convoyage
N° d'affaire AFF-2026-118	**Dates prévisionnelles** 01/11/2026 au 06/11/2026
Lieu d'intervention Usine de Bourg-en-Bresse — Hall Ligne 3	

AVANCEMENT GLOBAL DU CHANTIER — **8 / 20 tâches terminées — 40 %**

+4	8/20	1	1
Fait ce jour (02/11)	Total terminé (40 %)	En cours	Points bloquants

Phase / Lot du chantier	Progression	État
1. Réception & Implantation	100 %	4/4 fait
2. Montage mécanique	75 %	3/4 fait (+3 auj.)
3. Câblage électrique & pneumatique	25 %	1/4 fait · 1 bloq.
4. Automatisme, Robotique & Sécurités	0 %	0/4 fait
5. Essais produits & Mise en production	0 %	0/4 fait

Compte rendu de la journée

Fin de l'assemblage mécanique, alignement laser et chevillage au sol réalisés. Démarrage du câblage électrique inter-châssis.

2. POINTS BLOQUANTS & RÉSERVES

1 point bloquant

3. Câblage électrique & pneumatique · Électrique — **BLOQUÉ**

Raccordement alimentation générale 400V + Terre et vérifications hors tension

Point bloquant : Armoire 400V client consignée — attente électricien site demain 08h30.

3. TRAVAUX RÉALISÉS CE JOUR (02/11/2026)

4 tâches

2. Montage mécanique · Mécanique — FAIT

Assemblage mécanique inter-modules et jonctions convoyeurs

Assemblage mécanique validé entre cellule et convoyeur d'entrée.

2. Montage mécanique · Mécanique — FAIT

Réglage des hauteurs, niveaux laser et alignement général de la ligne

2. Montage mécanique · Mécanique — FAIT

Ancrage / chevillage définitif au sol après validation alignement

3. Câblage électrique & pneumatique · Électrique — FAIT

Passage des chemins de câbles et liaisons inter-armoires

4. EN COURS & PROGRAMME PRÉVU POUR LA SUITE

1 en cours

3. Câblage électrique & pneumatique · Électrique — EN COURS (60 %)

Raccordement des capteurs, cellules, moteurs et variateurs déportés

Câblage capteurs cellule terminé.

Programme prévu demain / Prochaines étapes

Raccordement 400V avec maintenance client à 08h30, fin du câblage capteurs et mise sous tension 24V DC.

5. ÉTAT RÉCAPITULATIF DE LA CHECKLIST CHANTIER

8 / 20 (40 %)

Tâche / Opération	Domaine	Statut	Réalisé le
1. Réception & Implantation			**4/4 (100 %)**
Accueil sécurité site, permis de travail et balisage de la zone chantier	Mécanique	FAIT	01/11
Réception des camions, contrôle des colis et déchargement des modules	Mécanique	FAIT	01/11
Vérification du traçage au sol et des côtes d'implantation ligne	Mécanique	FAIT	01/11
Mise en place des châssis et convoyeurs selon plan d'implantation BFR	Mécanique	FAIT	01/11
2. Montage mécanique			**3/4 (75 %)**
Assemblage mécanique inter-modules et jonctions convoyeurs	Mécanique	FAIT	Ce jour
Réglage des hauteurs, niveaux laser et alignement général de la ligne	Mécanique	FAIT	Ce jour
Ancrage / chevillage définitif au sol après validation alignement	Mécanique	FAIT	Ce jour
Montage des carters de protection, portes d'accès et guides produits	Mécanique	À FAIRE	—
3. Câblage électrique & pneumatique			**1/4 (25 %)**
Passage des chemins de câbles et liaisons inter-armoires	Électrique	FAIT	Ce jour
Raccordement des capteurs, cellules, moteurs et variateurs déportés	Électrique	EN COURS	60 %
Raccordement alimentation air comprimé et test d'étanchéité pneumatique	Mécanique	À FAIRE	—
Raccordement alimentation générale 400V + Terre et vérifications hors tension	Électrique	BLOQUÉ	—
4. Automatisme, Robotique & Sécurités			**0/4 (0 %)**
Mise sous tension 24V DC, chargement / vérification programmes API & IHM	Automatisme	À FAIRE	—

Tâche / Opération	Domaine	Statut	Réalisé le
Validation complète de la chaîne de sécurité (AU, portes, barrières immatérielles)	Automatisme	À FAIRE	—
Pointage des entrées/sorties (E/S) et contrôle des sens de rotation moteurs	Automatisme	À FAIRE	—
Apprentissage des trajectoires / points de prise et dépose	Automatisme	À FAIRE	—
5. Essais produits & Mise en production			**0/4 (0 %)**
Essais de fonctionnement à vide en mode manuel puis cycle automatique	Automatisme	À FAIRE	—
Passage des premiers produits client et ajustement des formats / guides	Automatisme	À FAIRE	—
Montée en cadence nominale et suivi fiabilité en production	Automatisme	À FAIRE	—
Nettoyage complet de la zone chantier, rangement outillage et point final client	Mécanique	À FAIRE	—